WIADOMOŚCI MIASTA LESZNA
COTYGODNIOWA WKŁADKA URZĘDU MIASTA LESZNA 19.08.2025 r. Nr 33 (1668)

Akwawit nabiera kształtu

Na budowie Pływalni Akwawit w Lesznie widać kolejne zmiany. Bryła obiektu jest coraz bardziej zdefiniowana, wewnątrz hali basenowej montowane są instalacje i elementy wykończeniowe, a wokół budynku powstają sieci potrzebne do jego późniejszego funkcjonowania. Prace prowadzone są jednocześnie w kilku częściach inwestycji.









Budynek zyskuje docelowy wygląd

Coraz łatwiej wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała gotowa Pływalnia Akwawit. Na wschodniej i zachodniej elewacji wykonano już fasadę w technologii lekko – mokrej. Trwają przygotowania do montażu głównej, szklanej fasady od strony południowej.

Wkrótce mają rozpocząć się także prace przy elewacji wentylowanej w rejonie głównego wejścia od strony wschodniej. To rozwiązanie, w którym między ścianą a zewnętrzną warstwą fasady znajduje się przestrzeń umożliwiająca przepływ powietrza. Pomaga ona odprowadzać wilgoć i chronić ściany budynku.

Elewacja będzie więc nie tylko wizytówką obiektu. Jej zadaniem jest również ochrona przed warunkami atmosferycznymi i ograniczenie strat ciepła.

W hali basenowej trwają prace instalacyjne

Dużo dzieje się także wewnątrz obiektu. W hali basenowej zamontowano już kanały wentylacyjne, sufity podwieszane oraz trasy kablowe wraz z okablowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych.



Instalacje te będą odpowiadać za działanie wielu elementów, z których korzystać będą przyszli użytkownicy. Zapewnią między innymi zasilanie oświetlenia, pomp i urządzeń związanych z uzdatnianiem wody. Obejmą także systemy sterowania atrakcjami wodnymi, monitoring, nagłośnienie i rozwiązania związane z bezpieczeństwem.

Postępują również prace związane z ogrzewaniem. Na parterze i piętrze wykonano już ogrzewanie podłogowe, a obecnie montowane jest ono w piwnicy. Dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła zapewni ono komfortową temperaturę, a brak tradycyjnych grzejników pozwoli lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.

Równolegle układane są kolejne kable i trasy kablowe. Montowane są także elementy orurowania i następne odcinki kanałów wentylacyjnych. Kontynuowany jest również montaż sufitów podwieszanych.

Potrzebne są także sieci pod ziemią

Prace obejmują również teren wokół budynku. W ramach infrastruktury zewnętrznej wykonano już kanalizację sanitarną od strony północnej i zachodniej oraz sieć wodociągową.



Po zakończeniu inwestycji większości tych elementów nie będzie widać. Są jednak niezbędne do codziennego funkcjonowania pływalni – zapewnią dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków.

Akwawit nabiera kształtu

Budowa Akwawitu wchodzi w etap, w którym coraz wyraźniej widać zarówno przyszły wygląd obiektu, jak i rozwiązania, które będą odpowiadać za jego codzienne funkcjonowanie. Elewacje, wnętrza, instalacje i infrastruktura wokół budynku powstają równolegle. Coraz łatwiej zobaczyć tu przyszłą miejską pływalnię – miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Akwawit stopniowo nabiera ostatecznego kształtu.

Zachęcamy do odwiedzania strony www.akwawit.leszno.pl, gdzie na bieżąco zamieszczane są galerie zdjęć i materiały filmowe z procesu budowy oraz najważniejsze fakty dotyczące modernizacji pływalni Akwawit.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ELŻBIETY BARYS

**Posłanki na Sejm RP III kadencji,
Radnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego II i III kadencji,
działaczki społecznej.**

**Rodzinie, Bliskim i wszystkim, których dotknęła ta strata,
składamy wyrazy głębokiego współczucia.**

**Prezydent Miasta Leszna ze współpracownikami
i Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna z Radnymi**